

2022 йилда Қоракалпоғистон Республикасида Давлат дастурлари доирасида ижтимоий ва инфратузилма объектларида бажарилган ишлар тўғрисида
МАЪЛУМОТ

8/12/2023

9/12/2023															
T/р	Объект номи	Бириктирилган қурилиш қорғасмаси	Объект соми	Умумий қиймати (млн.сўм)	тендер қиймати (млн.сўм)	Объект ҳолати				2022 йилда фойдаланишга топширилган	қурилиш ишлари якунланган	Қурилиш бошланғич вақти	Қурилиш якунлашнинг муддати	Қурилиш ишлари якунланган кун	ИЗОХ
ТУМАН БЎЙИЧА ЖАМИ АМАЛГА ОШИРИЛГАН ИШЛАР			63	50203	46628	46628	100%	44999	97%	63	57				
Инвестиция дастури доирасида бажарилган ишлар															
ТУМАН БЎЙИЧА			6	18435	17810	17810	100%	17855	96%	6	5				
1	Давлат хизматлар маркази биносини янгидан қуриш	"Қалбаҳ қурилиш" МЧЖ	1	3,800.0	3294	3294.0	100.0%	3,135.0	95.2%	1		2/1/2022	7/1/2022	12/31/2022	
2	"Нукус" давлат ўрмон хўжалигида сув насосини ўрнатиш		1	361.0	263.0	263.0	100.0%	252.0	95.8%	1	1	7/1/2022	9/1/2022	якунланган	
Туман марказлари ва шаҳарларнинг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш															
3	Нукус тумани Узбекистон, Бердак ва Жипек жомла кўчаларида пёбдалар тротуарини қўйиш	"Талаптин Қурылыс" МЧЖ	1	3,087.0	2758.5	2758.5	100.0%	2,569.0	93.1%	1	1	6/1/2022	9/1/2022	якунланган	
Сув таъминоти ва канализация															
4	Нукус тумани "Абдан" аҳоли пунктдаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	ПРОФИЛЬ-ТАХИТАШ МЧЖ	1	2,187.4	2242.7	2242.7	100.0%	2143.0	95.6%	1	1	6/10/2022	9/10/2022	якунланган	
Йиригишга таъминотлари ва ийишотлари															
9	Анасай қаналини реконструкция қилиш		1	3000	3157.9	3157.9	100.0%	3056.0	96.8%	1	1.0	Йилдан йилга ўтувчи объект		якунланган	
Мелиорация тармоқлари ва ийишотлари															
10	Новик коллекторларни реконструкция қилиш (2-босқич)		1	6000	6,094.0	6094.0	100.0%	5900.0	96.8%	1	1	Йилдан йилга ўтувчи объект		якунланган	
Президент таърифига мувофиқ кўшимча ижтимоий ва инфратузилма объектлари															
ТУМАН БЎЙИЧА			26	20811	16574	16574	100%	16182	98%	26	26				
Умумтаълим мактаблари															
1	Нукус тумани "Саманбай" ОФЙдаги 19-синф мактабни реконструкция қилиш (кўшимча 240 ўринди ўқув биносини қуриш)	"QIZQETKEN MAXSUS QURILIS" MCHJ	1	4,780.0	3200.5	3200.5	100.0%	2894.0	90.4%	1	1	7/5/2022	9/1/2022	якунланган	
Соғлиқни сақлаш объектлари															
1	4 та тиббёт пункти контейнерларини ўрнатиш	"Металл универсал аффа" МЧЖ	1	420.0	420.0	420.0	100.0%	420.0	100.0%	1	1	7/10/2022	9/10/2022	якунланган	
Туман (шаҳар) марказларини ободонлаштириш															
1	Нукус тумани Дарсан кўчасига пёбдалар тротуарини қўйиш	"QIZQETKEN MAXSUS QURILIS" MCHJ	1	2,000.0	1888.0	1888.0	100.0%	1803.0	95.5%	1	1	7/20/2022	10/15/2022		
Ички йўлларни таъмирлаш															
ХПН	Нукус тумани		23	13,611	11,065	11,065	100.0%	11,065	100%	23	23				
1	Нукус тумани "Тақирёз" ОФЙ Қалмен оула-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 ва 15 кўчаларини 3,695 км қисмини жорий таъмирлаш	ООО Универсал Премимум Строй	1	726.5	656	656	100.0%	656	100.0%	1	1	5/11/2022	6/1/2022	якунланган	
2	Нукус тумани "Тақирёз" ОФЙ Досамбет оула 3, 4, 5 ва 6 кўчаларини 2,072 км қисмини жорий таъмирлаш	ООО Универсал Премимум Строй	1	447.1	364	364	100.0%	364	100.0%	1	1	5/11/2022	6/1/2022	якунланган	
3	Нукус тумани "Тақирёз" ОФЙ Қазак оула-2, 4 ва 5 кўчаларини 1,333 км қисмини жорий таъмирлаш	ООО Тахитогон Йўллардан Мунтазам Фойдаланиш	1	279.2	241	241	100.0%	241	100.0%	1	1	5/31/2022	8/1/2022	якунланган	
4	Нукус тумани "Тақирёз" ОФЙ Шағал копр 6, 8, 9, 10 кўчаларини 1,593 км қисмини жорий таъмирлаш	"Шаббол Тош" МЧЖ	1	340.8	312	312	100.0%	312	100.0%	1	1	5/31/2022	7/31/2022	якунланган	
5	Нукус тумани "Тақирёз" ОФЙ Дарбент оулаи 1, 2, 5 кўчаларини 2,189 км қисмини жорий таъмирлаш	"Шаббол Тош" МЧЖ	1	440.7	402	402	100.0%	402	100.0%	1	1	5/31/2022	7/31/2022	якунланган	
6	Нукус тумани "Тақирёз" ОФЙ Кебир оула 1, 2, 3, 6, 7, 8 ва 9 кўчаларини 1,644 км қисмини жорий таъмирлаш	ООО Тахитогон Йўллардан Мунтазам Фойдаланиш	1	305.7	275	275	100.0%	275	100.0%	1	1	5/31/2022	7/31/2022	якунланган	
7	Нукус тумани "Қорар" ОФЙ 25, 28, 29 ва 32 кўчаларини 1,724 км қисмини жорий таъмирлаш	"Ук Кегейл туман Йўллардан фойдаланиш унитар қорғасмаси"	1	413.2	379	379	100.0%	379	100.0%	1	1	5/24/2022	7/12/2022	якунланган	
8	Нукус тумани "Саманбай" ОФЙ А.Дабболов 22-1, Қунай қуш-1, Хожа қал 1, 2, 3 ва Актерек оула кўчаларининг 3,540 км қисмини жорий таъмирлаш	ООО Тахитогон Йўллардан Мунтазам Фойдаланиш	1	774.2	711	711	100.0%	711	100.0%	1	1	5/11/2022	6/10/2022	якунланган	
9	Нукус тумани Саманбай ОФЙ 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 24, Каттағар-15 кўча ва Анажер кўчаларини 4,5 км қисмини жорий таъмирлаш	ООО Тахитогон Йўллардан Мунтазам Фойдаланиш	1	947.4	867	867	100.0%	867	100.0%	1	1	5/10/2022	6/10/2022	якунланган	
10	Нукус тумани Саманбай ОФЙ 17-мактаб қунасининг 0,140 км қисмини жорий таъмирлаш	ООО "KATTIAGAR NUKUS QURILIS"	1	86.6	75	75	100.0%	75	100.0%	1	1	5/11/2022	8/4/2022	якунланган	
11	Нукус тумани Акманит ШФЙ Келбасов-2, Нукус, Қорақалпоғистон, Ақтөке, Серк ақтин ва Гареситин-2 кўчаларининг 1,666 км қисмини жорий таъмирлаш	ООО Тахитогон Йўллардан Мунтазам Фойдаланиш	1	1,067.1	936	936	100.0%	936	100.0%	1	1	5/11/2022	7/15/2022	якунланган	
12	Нукус тумани Акманит ШФЙ Келбасов-2, Нукус, Фобаситин-2 ва Д.Назарберганов кўчаларини 1,418 км қисмини жорий таъмирлаш	ООО Тахитогон Йўллардан Мунтазам Фойдаланиш	1	829.5	573	573	100.0%	573	100.0%	1	1	5/13/2022	6/25/2022	якунланган	
13	Нукус тумани Акманит ШФЙ Ойлағи оула 4 ва 5 кўча, Пожарий мақсат 3, 4 ва 6 кўча, Абдан оула 8 ва 10 кўча, 31-мақсат 1 ва 3 кўчаларининг 2,973 км қисмини жорий таъмирлаш	ООО "KATTIAGAR NUKUS QURILIS"	1	748.2	695	695	100.0%	695	100.0%	1	1	5/10/2022	6/24/2022	якунланган	
14	Нукус тумани Акманит ШФЙ С.Нурымбетов кўчаларининг 0,861 км қисмини жорий таъмирлаш	ООО Тахитогон Йўллардан Мунтазам Фойдаланиш	1	205.8	187	187	100.0%	187	100.0%	1	1	5/11/2022	6/6/2022	якунланган	
15	Нукус тумани Тугтов МФЙ Жипек жомла, Қан Алесей, А.Бекимбетов, С.Тилекумуратов, Қунхожа, Шамбай, Адай ва Ташенов-2 кўчаларининг 1,508 км қисмини жорий таъмирлаш	ООО "KATTIAGAR NUKUS QURILIS"	1	1,052.6	979	979	100.0%	979	100.0%	1	1	5/11/2022	7/9/2022	якунланган	
16	Нукус тумани Тугтов МФЙ 19 ва 24 кўчаларини 1,030 км қисмини жорий таъмирлаш	ООО "KATTIAGAR NUKUS QURILIS"	1	226.7	211	211	100.0%	211	100.0%	1	1	5/10/2022	6/16/2022	якунланган	
17	Нукус тумани Тугтов МФЙ А.Бегимов, Маданит, А.Дабболов кўчаларининг 0,930 км қисмини жорий таъмирлаш	ООО "KATTIAGAR NUKUS QURILIS"	1	193.2	178	178	100.0%	178	100.0%	1	1	5/11/2022	7/3/2022	якунланган	
18	Нукус тумани Арбашы ОФЙ Саманбай оулаи 3, 4, 5, 7, 8 ва 9 кўчаларини 3,285 км қисмини жорий таъмирлаш	Кегейл ДПСУ	1	831.7	761	761	100.0%	761	100.0%	1	1	5/25/2022	7/17/2022	якунланган	
19	Нукус тумани Бақалшаслы ОФЙ Абдан бўғим 23,6,7,8,9,10, кўчаларини 4,351 км қисмини жорий таъмирлаш	"Арал гидро строй" МЧЖ	1	1,059.2	982	982	100.0%	982	100.0%	1	1	5/25/2022	01.07.2022 07.09.2022	якунланган	
20	Нукус тумани Бақалшаслы ОФЙ Қайышлы оулаи 12,13,14,15, 16, 18, 19,20 ва Пауланников оулаи 2-кўчаларини 3,036 км қисмини жорий таъмирлаш	ООО Тахитогон Йўллардан Мунтазам Фойдаланиш	1	752.5	211	211	100.0%	211	100.0%	1	1	5/21/2022	29.06.2022 05.09.2022	якунланган	
21	Нукус тумани Бақалшаслы ОФЙ Дарсан пёбдаларини жорий кўчасини 1,330 км қисмини жорий таъмирлаш	ООО Универсал Премимум Строй	1	1,003.2	284	284	100.0%	284	100.0%	1	1	5/13/2022	6/16/2022	якунланган	
22	Нукус тумани "Қунағар" ОФЙ Кебир оула 22 ва бағ оула 26 кўчаларининг 2,7 км қисмини жорий таъмирлаш	ООО Тахитогон Йўллардан Мунтазам Фойдаланиш	1	637.9	560	560	100.0%	560	100.0%	1	1	6/1/2022	7/31/2022	якунланган	

[illegible]

Т/р	Объект номи	Бириктирилган қурилиш қорхонаси	Объект сопи	Умумий қиймати (млн.сўм)	теплов қиймати (млн.сўм)	Объект ҳолати			2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги	қурилиш ишлари якунланган	Қурилиш бошланғич вақти	Қурилиш аяқланган мuddati	Қурилиш ишлари якунланган куни	ИЗОХ
						Бажарилган иш ҳажми (млн.сўм)	%	моллаклантирилган маблағ (млн.сўм)						
	"Бақаншасъ" ОФЙ	"Нукустумангаз"газ	1	3.0	3.0	3.0	100.0%	3.0	100.0%	1	1	8/1/2022	9/1/2022	якунланган
3	"ҚҚ телекөм" АК													
	Нукус тумани		2	200	200	200	100.0%	200	100%	2	2			
	"Актөрек" МФЙ	"Телекоммуникация"	1	160	160.0	160.0	100.0%	160.0	100.0%	1	1	8/10/2022	9/10/2022	якунланган
	"Оққимин" ОФЙ	"Телекоммуникация"	1	40	40.0	40.0	100.0%	40.0	100.0%	1	1	8/10/2022	9/10/2022	якунланган
IV	Тумани (шаҳар) ҳокимиликларини буюртмачилигида													
6	Ички сувларни ташкироти													
11	Нукус тумани		2	505	370	370	100.0%	370	100%	2	2			
	"Актөрек" МФЙ	"UNIVERSAL PREMIUM STROY" МЧЖ	1	150.0	105.0	105.0	100.0%	105.0	100.0%	1	1	9/15/2022	10/30/2022	якунланган
	"Бақаншасъ" ОФЙ	"UNIVERSAL PREMIUM STROY" МЧЖ	1	355.0	265.0	265.0	100.0%	265.0	100.0%	1	1	9/15/2022	10/30/2022	якунланган
7	Тумани қишлоқ буюртмачилигини уюштириши													
12	Нукус тумани		2	240	565	565	100.0%	364	64%	2	2			
	"Актөрек" МФЙ	AMUDARYA MODERN HOUSES MCHJ	1	80.0	93	93.0	100.0%	71	76.3%	1	1	9/15/2022	10/30/2022	якунланган
	"Бақаншасъ" ОФЙ	AMUDARYA MODERN HOUSES MCHJ	1	160.0	472	472.0	100.0%	293	62.1%	1	1	9/15/2022	10/30/2022	якунланган
2	Айтибейлик қишлоқни ташкироти													
3	Нукус тумани		2	225	125	125	100.0%	125	100%	2	2			
	"Актөрек" МФЙ	"Мурат макс" МЧЖ	1	25	25	25	100.0%	25	100.0%	1	1	10/31/2022	10/10/2022	якунланган
	"Бақаншасъ" ОФЙ	"Мурат макс" МЧЖ	1	200	100	100	100.0%	100	100.0%	1	1	10/31/2022	10/10/2022	якунланган
	ТУМАН БУЙИЧА		5	4000	4000	4000	100.0%	3863	97%	5	5			
	Вазирлар Көмешлигининг "Йоғна буюртмачилигини" ИК буюртмачилигинида													
	Ички сувларни ташкироти													
	"Бақаншасъ" ОФЙ ҳудудидики Абдан аҳоли пунктидики 5.2 км ички сувларни ташкироти	"Тузфарин-строй" МЧЖ	1	1456.0	1456.0	1456.0	100.0%	1413.0	97.0%	1	1	10/20/2022	12/10/2022	якунланган
	"Саманбай" ОФЙ ҳудудидики Бессага аҳоли пунктидики 5.2 км ички сувларни ташкироти	"Тузфарин-строй" МЧЖ	1	1456.0	1456.0	1456.0	100.0%	1413.0	97.0%	1	1	10/20/2022	12/10/2022	якунланган
	Ичкилик сув тармоқларини яхшироти													
	"Саманбай" ОФЙ ҳудудидики Бессага аҳоли пунктига 2,2 км ичкилик сув тармоқларини тортиши	"Оркан" МЧЖ	1	400	400.0	400	100.0%	389	97.3%	1	1	11/1/2022	12/10/2022	якунланган
	Электр энергиясини яхшироти													
	"Бақаншасъ" ОФЙ Абдан аҳолига 5,8 км электр тармоқларини тортиши ва 200 дона ташич бетон пилонларини уюштириши	"Пром энерго" МЧЖ	1	544.0	544.0	544.0	100.0%	511.0	93.9%	1	1	10/31/2022	12/31/2022	
	"Саманбай" ОФЙ Бессага аҳолига 1,5 км электр тармоқларини тортиши ва 38 дона ташич бетон пилонларини уюштириши	"Пром энерго" МЧЖ	1	144.0	144.0	144	100.0%	137	95.1%	1	1	10/31/2022	12/31/2022	
	Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 май кунги 249-сонлы қарорини буйича объектлар													
	ТУМАН БУЙИЧА		1	1800	1800	1800	100.0%	1579	88%	1	1			
	Ички сувларни ташкироти													
	"Ақмангит" ШФЙ ҳудудидики Намунавай куча, "Туктов" МФЙ ҳудудидики Кутмамбетов ва Туктов кучаларига цемент бетон сувларни қишлоқ	"YS SANJAR" МЧЖ	1	1800.0	1800.0	1800	100.0%	1579	87.7%	1	1	10/1/2022	12/10/2022	якунланган
	Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябр кунги 408-сонлы қарорини буйича объектлар													
	ТУМАН БУЙИЧА		5	1415	1390	835	60.1%	523	38%	5	3			
	Ички сувларни ташкироти													
	"Ақмангит" ШФЙ ҳудудидики 3 км ички сувларга қум-шағал орашмасини етказиши	ООО Тахнотон Сувлардан Мунтазам Фойдаланиши	1	720	695.0	312	45.0%	208	30.0%	1				ШПС қопламасини етказиши ишлари олиб борилмақда
	"Керлер" ОФЙ Керлер аҳоли ҳудудидики 2 км ички сувларга қум-шағал орашмасини етказиши	ООО Тахнотон Сувлардан Мунтазам Фойдаланиши	1	480	480.0	408	85.0%	240	50.0%	1				ШПС қопламасини етказиши ишлари якунланган хозирги кунда лабораториядан утқамқда
	Ичкилик сув ташкироти ва оқова сув тизими													
	"Ақмангит" ШФЙ Ақмангит Гузари қишлоқидики ичкилик сув тармоқларига реконструкция ишларини олиб бориши	МЧС	1	200	200.0	100	50.0%	60	30.0%	1				Қурилиш ишлари бошланган хозирда монтаж ишлари олиб борилмақда
	Арбани ОФЙ Нукус аҳоли пунктидики 85 аҳоли хонадонларига табиий газ етказиб бериши Д-57 мм газ қувири қишлоқ утқамда булгагани сабабли тармоқларини уяғарттириши	"Нукустумангаз"газ таъминоти болими	1	10	10.0	10	100.0%	10	100.0%	1	1			якунланган
	Токтау МФЙ Актөрек аҳоли пунктини табиий газ билан таъминловчи Д-57 мм урта босим газ қувири қишлоқ утқамда булгагани сабабли тармоқларини уяғарттириши	"Нукустумангаз"газ таъминоти болими	1	5	5.0	5	100.0%	5.0	100.00%	1	1			якунланган
	Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 ноябрдаги ПҚ-4889-сонлы қарорига асосан Нукус туманини 2021-2023 йилларда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириши ва аҳоли шароитини яхшироти буйича амалда оширилган ишлар													
	Орал бўйи халықаро инновация маркази қишлоқда Умумийлаш уруғлари сифатини белги таъминланган лаборатория, бизнес-акселератор уқуқ маркази ва технопарк объектини қишлоқ	"Тупроқкалла махсус қурилиш" МЧЖ	1	12.2	12.2	7.1	58%	8.2	67%			13,09,2023	13,09,2023	
	22-сонлы мақтабини реконструкция қишлоқ	"Темир бетон" МЧЖ	1	4000	3786	390	10.30%	567	15%			10,10,2023	10,10,2023	

Нукус тумани ҳокими уринбосари

С.Уразалиев